

CRONOGRAMA FI

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE - MG								LOCAL: 1º PISO DO PRE	
OBRA: Construção da Nova Sede da Câmara Municipal de São João da Ponte - MG								ENDEREÇO: São João d	
TIPO DA OBRA: Construção									
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (com BDI) =	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.630,43	3,06%	100,00%	28.630,43		-		-
2	PROJETOS COMPLEMENTARES	28.607,34	3,06%	60,00%	17.164,41	40,00%	11.442,94		-
3	DEMOLIÇÕES	6.247,92	0,67%	40,00%	2.499,17	40,00%	2.499,17	20,00%	1.249,58
4	ESTRUTURA Reforço estrutural	30.762,19	3,29%		-	50,00%	15.381,10	50,00%	15.381,10
5	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	92.168,70	9,85%		-		-	30,00%	27.650,61
6	PAVIMENTAÇÃO	208.356,39	22,26%		-		-		-
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.336,84	1,42%		-		-	50,00%	6.668,42
8	COBERTURA E INSTALAÇÃO PLUVIAL	45.780,54	4,89%		-	30,00%	13.734,16	30,00%	13.734,16
9	PINTURA	111.137,09	11,87%		-		-		-
10	ESQUADRIAS	51.295,08	5,48%		-		-		-
11	DIVISÓRIAS E BANCADAS e ACESSÓRIOS	39.835,48	4,26%		-		-		-
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	57.391,39	6,13%		-	10,00%	5.739,14		-
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	129.295,52	13,81%		-		-	20,00%	25.859,10
14	SPDA	35.639,21	3,81%		-		-		-
15	PREVENÇÃO A INCENDIO	51.546,06	5,51%		-	10,00%	5.154,61		-
16	DIVERSOS	5.932,27	0,63%		-		-		-
TOTAL MENSAL				5,16%	48.294,00	5,76%	53.951,11	9,67%	90.542,97
TOTAL ACUMULADO		935.962,44	100,00%	5,16%	48.294,00	10,92%	102.245,11	20,60%	192.788,08

LOCAL / DATA: SÃO JOÃO DA PONTE - MG , 10 DE MAIO DE 2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REPRESENTANTE LEGAL:

SICO-FINANCEIRO

DIO

a Ponte - MG

4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		TOTAL
%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
	-		-		-		-		-		-	28.630,43
	-		-		-		-		-		-	28.607,34
	-		-		-		-		-		-	6.247,92
	-		-		-		-		-		-	30.762,19
30,00%	27.650,61	40,00%	36.867,48		-		-		-		-	92.168,70
20,00%	41.671,28	20,00%	41.671,28	20,00%	41.671,28	20,00%	41.671,28	20,00%	41.671,28		-	208.356,39
50,00%	6.668,42		-		-		-		-		-	13.336,84
40,00%	18.312,22		-		-		-		-		-	45.780,54
	-		-	25,00%	27.784,27	25,00%	27.784,27	25,00%	27.784,27	25,00%	27.784,27	111.137,09
	-	25,00%	12.823,77	25,00%	12.823,77	25,00%	12.823,77	25,00%	12.823,77		-	51.295,08
	-		-	30,00%	11.950,64	30,00%	11.950,64	30,00%	11.950,64	10,00%	3.983,55	39.835,48
70,00%	40.173,97	20,00%	11.478,28		-		-		-		-	57.391,39
20,00%	25.859,10	20,00%	25.859,10	20,00%	25.859,10	10,00%	12.929,55	10,00%	12.929,55		-	129.295,52
	-		-		-		-	50,00%	17.819,61	50,00%	17.819,61	35.639,21
	-	30,00%	15.463,82	30,00%	15.463,82	10,00%	5.154,61	10,00%	5.154,61	10,00%	5.154,61	51.546,06
	-		-		-		-		-	100,00%	5.932,27	5.932,27
17,13%	160.335,60	15,40%	144.163,73	14,48%	135.552,89	12,00%	112.314,12	13,90%	130.133,73	6,48%	60.674,30	
37,73%	353.123,68	53,13%	497.287,41	67,61%	632.840,29	79,61%	745.154,41	93,52%	875.288,14	100,00%	935.962,44	935.962,44